


УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя Главы Беловского
городского округа по ЖКХ


_____ Е.Т. Муратов

АКТ

**о результатах контроля соблюдения ООО «Теплоэнергетик» условий
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории
Беловского городского округа от 15.07.2024**

03.02.2025

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Муратов Е.Т. – и.о. заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ.

Члены комиссии:

Муратов Е.Т. - заместитель Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и собственности;

Пегешева С.Д. - начальник Управления по земельным ресурсам и муниципальному имуществу Администрации Беловского городского округа;

Соловьев Д.А. - директор МКУ «Служба заказчика ЖКХ»;

Сикова Е.А. - главный инженер МКУ «Служба заказчика ЖКХ»;

Праздников М.Е. – заместитель директора по экономике МКУ «Служба заказчика ЖКХ»;

Цебенко Н.И. - начальник управления экономического развития Администрации Беловского городского округа;

Яворская И.О. – заместитель Главы Беловского городского округа по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления.

На основании Постановления Администрации Беловского городского округа от 10.02.2025 № 474-п, и в соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведён контроль соблюдения ООО «Теплоэнергетик» условий концессионного соглашения от 15.07.2024 в отношении объектов системы теплоснабжения по состоянию на 31.12.2024.

1. Результаты контроля достижения плановых значений показателей деятельности
Концессионера (ООО «Теплоэнергетик»):

**Значения показателей деятельности концессионера
ООО "Теплоэнергетик" (котельная пос 8 Марта, теплосеть от КС3-10 до ПНС-1)
(показатель за 2024 отчетный год)**

№ п/п	Наименование показателя		Единица измерения		Значение показателя	
1.	Показатели надежности объектов теплоснабж ения	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	шт./км		8 Марта	ТС КС310- ПНС1
					2024	2024
				план	2,86	0
				факт	0	0
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	шт./1 Гкал/час	план	0,65	-
				факт	0	-
2.	Показатели энергетичес кой эффективно сти объектов теплоснабж ения	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т/ Гкал	план	163,8	-
				факт	163,8	-
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	план	2,36	2,66
				факт	2,127	2,29
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал	план	296	12092,0
				факт	267,3	12092,0
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	м³	план	368,7	65318
				факт	368,7	65318

В рамках исполнения мероприятий реконструкции объекта концессионного соглашения в 2024 году выполнены работы по разработке рабочей и сметной документации на сумму 291,666 тыс. руб (без НДС). Показатели деятельности концессионера достигнуты.

Подписи членов комиссии:

Заместитель Главы Беловского городского округа
по экономике, финансам, налогам и
собственности

Муратов Е.Т.

Начальник Управления по земельным ресурсам и
муниципальному имуществу Администрации
города Белово

Пегешева С.Д.

Директор МКУ «Служба заказчика ЖКХ»

Соловьев Д.А.

Главный инженер МКУ «Служба заказчика
ЖКХ»

Сикова Е.А.

Начальник управления экономического развития
Администрации Беловского городского округа

Цебенко Н.И.

Заместитель директора по экономике МКУ
«Служба заказчика ЖКХ»

Праздников М.Е.

Заместитель Главы Беловского городского округа
по координации работы правоохранительных
органов и органов военного управления

Яворская И.О.

Концессионер:

Генеральный директор ООО «Теплоэнергетик»

Пятков В.В.